

Ssz.	Téma	Beszerzés tárgya	Eljárás típusa	Eljárás indítása	Eljárás befejezése	Szerződéskötés terv. időpontja	Munka indítása	Munka befejezése
1	KFK kollégium felújítás terve	Szolg	Ált. egyszerű	2009 X. hó	2009 XII. hó	2009 XII. hó	2010 I.hó	2010 III. hó
2	GAMF Kar energetikai fejl. tervezése	Szolg	Ált. egyszerű	2009 V. hó	2009 VI. hó	2009 VI. hó	2009 VI.hó	2009 VIII.hó
3	GAMF előadók és aula kivitelezése	Építés	Ált. egyszerű	2009 III.hó	2009 V.hó	2009 V.hó	2009 V.hó	2009 VIII.hó
4	KFK előadó kivitelezése és aula világítás	Építés	Ált. egyszerű	2009 IV.hó	2009 VI.hó	2009 VI.hó	2009 VI.hó	2009 VIII.hó
5	TIOP műszaki ellenőri feladatok	Szolg	Egyszerű	2009 II.hó	2009 III.hó	2009 III.hó	2009 VI.hó	2011 X.hó
6	TIOP építés I. fázis kivitelezése	Építés	Ált. egyszerű	2009. IV.hó	2009. VI.hó	2009. VI.hó	2009 VI.hó	2009 IX.hó
7	TIOP kis építkezések kivitelezése	Építés	Ált. egyszerű	2009 IV.hó	2009 VI.hó	2009 VI.hó	2009 VI.hó	2009 IX.hó
8	GAMF kerítésépítés	Építés	Egyszerű	2009 III.hó	2009 III.hó	2009 III.hó	2009 IV.hó	2009 V. hó
9	GAMF nyaktagi helyiségek átépítése	Építés	Egyszerű	2009 III.hó	2009 III.hó	2009 III.hó	2009 IV.hó	2009 V. hó
10	TFK sportpálya kivitelezés	Építés	Egyszerű	2009 III.hó	2009 IV.hó	2009 IV.hó	2009 IV.hó	2009 V. hó
11	Gyakorló iskola és óvoda energetikai korszerűsítése: tervezés, majd kivitelezés	Építés	Ált. egyszerű	2009 IV.hó	2009 IV.hó	2009 IV.hó	2009 VI.hó	2009 VIII.hó
12	KFK konyha részleges felújítás	Építés	Ált. egyszerű	2009 IV.hó	2009 IV.hó	2009 IV.hó	2009 VI.hó	2009 VIII.hó
13	TIOP informatikai eszközbeszerzés I.	Árubesz.	Központosított	2009 X. hó	2009 X. hó	2009 X. hó	2009 X. hó	2010 VI. hó
14	TIOP infotér bútorozás	Árubesz	Központosított	2009 V.hó	2009 V.hó	2009 V.hó	2009 IX.hó	2009 X.hó
15	TIOP oktatásmódszertani ép. Bútorozás	Árubesz	Központosított	2009 X. hó	2009 X. hó	2009 X. hó	2009 X. hó	2010 IV.hó
16	GAMF könyvtár és tömörraktár bútorozás	Árubesz	Központosított	2009 V.hó	2009 V.hó	2009 V.hó	2009 IX.hó	2009 X.hó
17	KF elektromos energia vás	Árubesz	Ált. egyszerű	2009 X. hó	2009 XII. hó	2009 XII. hó	2010 III.hó	2011 XII.hó
18	KF gázellátás	Árubesz	Ált. egyszerű	2009 X. hó	2009 XII. hó	2009 XII. hó	2010 III.hó	2011 XII.hó
19	TFK burkolatok 2,3,4 sz. épületekben	Építés	Ált. egyszerű	2009 IV. hó	2009 V. hó	2009.V.hó	2009.VII.hó	2009 VII.hó
	Kecskemét, 2009 március 20.							